

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



เทศบาลตำบลหนองบัว  
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
	<b>๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ</b>						
1	โครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการต่าง ๆ	√			200,000	150,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
2	อุดหนุน โครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี	√			10,000	10,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
3	โครงการอาหารกลางวัน สพด.	√			635,040	449,496	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
4	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	√			2,487,800	2,219,220	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
5	โครงการอาหารเสริม(นม)	√			1,121,776	1,045,614	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
6	ซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
7	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย	√			60,000	60,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
8	โครงการออกค่ายเยาวชน/ฝึกอบรม			√	100,000	-	1 มี.ค.67 - 31 พ.ค.67
9	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย สพด.			√	5,000	5,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	√			201,384	140,418	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
11	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
12	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส			√	4,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
13	โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์	√			20,000	19,895	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
14	โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดต่อ และโรคระบาด	√			40,000	39,215	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
15	อุดหนุน โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี			√	10,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
16	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			220,000	220,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
17	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	√			50,000	36,702	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
18	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	√			10,000	3,474	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
19	อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ	√			5,000	5,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
20	โครงการจัดสุขภาพโภชนาการในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
21	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
22	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต			√	50,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
23	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล			√	50,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
24	โครงการสวัสดิการรถรับส่งนักเรียน			√	108,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
25	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			√	50,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
26	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองบัว	√			20,000	20,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
27	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกาชาดจังหวัดขอนแก่น	√			10,000	10,000	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.66
28	โครงการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ไร้การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
29	โครงการจัดงานเกี่ยวกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรม			√	40,000	40,000	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
30	โครงการข้าวใหม่ปลามัน ข้าวโพดหวานพันธุ์ดี สืบสานประเพณีท้องถิ่น	√			100,000	100,000	1 ธ.ค.65 - 31 มี.ค.66
31	โครงการบำรุง รักษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
32	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	√			100,000	100,000	1 ก.พ.66 - 31 พ.ค.66
33	ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน	√			99,000	98,493	1 ก.พ.66 - 31 พ.ค.66
34	อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานประเพณีผูกเสี่ยวและเทศกาลไหม			√	10,000	-	1 ต.ค.67 - 31 ธ.ค.66
35	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลหนองบัว			√	100,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
36	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญเดือนหก	√			110,000	110,000	30 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67
37	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	√			156,000	156,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขความยากจน

38	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	√			40,000	43,600	1 ก.พ.66 - 31 พ.ค.66
39	ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มปศุสัตว์ตำบลหนองบัว			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
40	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ			√	220,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
41	โครงการรื้อยดวงใจด้านกัญชาให้กับ ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
42	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
43	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
44	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
45	โครงการฝึกอบรมสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
46	โครงการขุดสระน้ำในไร่นา			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
47	โครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้ชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
48	สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
49	โครงการนำบาดาลเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
50	สนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักสดหนองบัว			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
51	โครงการส่งเสริมตลาดข้าวโพดริมทางสร้างเงินล้าน			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
52	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√			60,000	54,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
53	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√			12,142,800	11,299,600	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
54	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	√			2,628,000	2,623,400	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

55	ติดกล้องวงจรปิด			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
56	โครงการจัดงานวัน อปพร.			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
57	โครงการรักและห่วงใยใส่ใจประชาชนช่วงปีใหม่	√			15,000	11,310	1 ธ.ค.66 - 31 ม.ค.67
58	โครงการรักและห่วงใยใส่ใจประชาชนช่วงสงกรานต์	√			15,000	10,560	1 เม.ย.67 - 31 เม.ย.67
59	ฝึกอบรม อปพร.			√	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
60	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
61	อุดหนุน โครงการขี้น้ำปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์			√	10,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
62	ทุนชลอความเร็ว คสล.หมู่ 7			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
63	โครงการคัดกรองและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด			√	50,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
64	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
65	อบรมให้ความรู้บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
66	อุดหนุน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านฝาง	√			20,000	20,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
67	อุดหนุน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น			√	30,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
68	อุดหนุน โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้จ่ายยาเสพติดใน เด็กนักเรียน (D.a.r.e.)			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
69	โครงการอบรมรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะ ในชุมชน			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
70	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และขับเคลื่อนธนาคารขยะ			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
71	ก่อสร้างถนน คสล.ชอยนางจันทร์ เติร์ดนะ หมู่ 1	√			75,100	69,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
72	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายปู่เจ้า - แม่บัวศรี หมู่ 2			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
73	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายปู่เจ้า-แม่บัวศรี หมู่ 2	√			256,900	243,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
74	ขยายเขตไฟฟ้า สายพ่อโสม-พ่อสวัสดิ์ หมู่ 2			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
75	ขยายเขตไฟฟ้า สายปรีชา-สมภาร หมู่ 2			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
76	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายข้างวัด หมู่ 3	√			245,800	230,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
77	ขุดลอกหนองวังเดือนห้า หมู่ 3			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
78	ก่อสร้างถนน คสล.ชอยบุญนิม หมู่ 4			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
79	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายข้างโรงเรียนบ้านคอนคู หมู่ที่ 4	√			323,200	305,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
80	ก่อสร้างถนน คสล.สายบุญต่ง-ชอยแสง หมู่ 4			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
81	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสายตา หมู่ 4			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
82	ก่อสร้างลานสาธารณะฝายถ้ำภูเหล็กพร้อมรั้ว หมู่ 4			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
83	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจันทร์เพ็ญ จากบ้านนายแสงกล้า-สามแยกนางทองจันทร์ หมู่ 5			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
84	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายผู้ใหญ่บ้าน จากบ้านนายสำเนียง-บ้านนายเสนอ หมู่ 5			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
85	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาฝาย-ฝายพญานาค หมู่ 5	√			244,800	223,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
86	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียน หมู่ 5			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
87	ก่อสร้างถนนลูกรังสายร่วมใจพัฒนา หมู่ ๕	√			-	74,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
88	ก่อสร้างถนนลูกรังสายพลอยชมพู หมู่ ๕	√			-	81,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
89	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายกลางบ้านชะยาว (หน้าวัดโคกสามารถ) ม.6	√			245,600	229,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.203-09 สายบ้านหล่อมณี-วัดโคกสามารถ บ้านชะยาว หมู่ 6			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
91	ก่อสร้างถนน คสล.สายบึงคลอง(นาพ่อไมล์) หมู่ 6			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
92	ก่อสร้างถนนคั่นดินลูกรัง สายสัมพันธ์ หมู่ 6			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
93	ก่อสร้างถนนคั่นดินลูกรัง สายบันเทิง หมู่ 6			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
94	ก่อสร้างถนนคั่นดินลูกรัง สวาดพัฒนา หมู่ 6			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
95	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านเมื่อนงค์-บ้านนางสมพร หมู่ 7	√			293,800	267,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
96	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายมนูญ หมู่ 7			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
97	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายหลังบ้านนายอำพร หมู่ 7			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
98	ก่อสร้างถนน คสล.สายมะลิวัลย์-ฝายกกม่วง(ช่วงที่ 2)- นาพ่อสำราญ หมู่ 7			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
99	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนา อ.ทรี-นาแม่สงบ หมู่ 7			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
100	ขยายเขตไฟฟ้าสายหอดึงประปาบาดาล-นาพ่อคำพรัตน์ หมู่ 7			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
101	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านอิม-ฝายหินลาด หมู่ 7			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
102	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยมีชัย หมู่ 8			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
103	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูซอยเย็นจิตร ม.8			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
104	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายแยกถนนมะลิวรรณ-บ้านหนองบัว ม.๑๐(ข้างป้อมยามตำรวจ)บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8	√			-	38,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
105	ก่อสร้างถนน คสล.ทิศตะวันตกวัดป่าศิริธรรม-หนองน้ำหมู่ 8			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
106	ก่อสร้างถนน คสล.สายผู้พันอนุสรณ์ หมู่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.203-13			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
107	ก่อสร้างถนนคันดินสายหนองม่วง หมู่ 9			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
108	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านแม่วิรัชฎ์ ภูมิภาค-โรงกรองน้ำ หมู่ 10			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
109	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยแม่โจม หมู่10			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
110	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านพ่อสมยศ อุ่นมุกดา ม.10			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
111	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายเรวัตร์-นายวัลลพบนหนองบัว หมู่ที่ 10	√			247,000	234,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
112	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากหนองบัว-สามแยกสายอีสานเขียว (หมู่ 10)			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
113	ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น 203-19 สายบ้านหนองบัวหมู่ 10 - สามแยกวัดป่าบ้านนาดอกไม้			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
114	ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย หมู่ 10 วัดป่าสิริธรรม ช้างท้าวเนาว์ปาร์ค(สายใหม่) หมู่ 10			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
115	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านพ่อสมพงษ์-บ้านนางสังวาลย์ หมู่ ๑๑			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
116	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนางพนมวรรณ-บ้านนางแสงเดือน ม.11			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
117	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้าน ร.ต.ทวีป-บ้านนางสา หมู่ 11			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
118	ก่อสร้างถนน คสล.แยกสวนป่าสิริกิติ์-นาพ่อคำทอง หมู่ 11			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
119	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.203-01 สายมะลิวรรณ บ้านหนองบัว หมู่ 8 - ถนนลาดยางบ้าน โสภม่วงหนองอีเลิง หมู่ 3 ตำบลหนองบัว			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
120	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.203-04 สายบ้านหนองบัว หมู่ 10 - ถนนลำห้วยผีหลอก บ้าน คอนคู้ ตำบลหนองบัว			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
121	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.203-06 สายสังทองแดง บ้านคอนคู้ หมู่ 4 - ถนนลำห้วยผีหลอก ตำบลหนองบัว			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
122	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.203-10 สายข้างประพัตว์สค์ บ้าน โสภม่วง หมู่ 3 - ถนนลาดยาง สายโสภม่วง หนองอีเลิง ตำบลหนองบัว			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
123	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.203-11 สายวังเดือนห้า บ้าน โสภม่วง หมู่ 3 ตำบลหนองบัว			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
124	ก่อสร้างถนน คสล.สายประชาพัฒนา บ้านหนองบัว ม.8	√			247,200	151,361	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
125	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุพจน์ ม.7	√			-	80,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
126	ก่อสร้างถนน คสล.สายสันต์เพชร บ้านหนองบัว ม.11	√			249,200	229,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
127	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาดอกไม้-นาโพธิ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.203-03 (หมู่ 1)			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
128	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์-บ้านแก่นเท่า ต.บ้านฝาง (หมู่ 2)			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
129	ก่อสร้างถนน คสล.สายห่อถ้งประปาเลี้ยวขวา-นาพ่อแดง (หมู่ 7)			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
130	ก่อสร้างถนนลาดยางสายคอนคู-นาโพธิ์			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
131	ก่อสร้างถนน คสล.สายมะลิวัลย์-ฝายวังจั่น หมู่ 8			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
132	ก่อสร้างถนนลาดยางสายวัดป่าชุมพลวนาราม - ปากทางถนนมะลิวัลย์			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
133	ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงคัดไข่ หมู่ ๘			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
134	ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.203-16 สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 12-สำนักสงฆ์ภูกฤษดาวนาราม บ้านโสกม่วง หมู่ 3			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
135	ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.203-05 สายวัดป่าสังเวชธรรม บ้านคอนคู้ หมู่ 4 - ถนนลาดยางบ้านนาฝาย - นาโพธิ์			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
136	ก่อสร้างถนน คสล.สายนางจันทร์ เอ็ดริ์ตนะ หมู่ 1	√			41,900	39,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
137	ก่อสร้างถนน คสล.สายผู้พันอนุสรณ์ หมู่ 9	√			247,800	223,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

138	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
139	โครงการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรอินทรีย์			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
140	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
141	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
142	โครงการเพาะกล้าต้นไม้			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
143	ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปลูก			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
144	จัดหาดังขยะพลาสติก / ขวางรถยนต์			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
145	ปรับปรุงที่ทิ้งขยะตำบลหนองบัว			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
146	ปลูกต้นคูณ อุดลักษ์ณ์เมืองขอนแก่น			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
147	ก่อสร้างบ่อขยะแบบฝังกลบ			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
148	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบะยาว			√	30,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
149	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองบัว			√	30,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
150	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
151	โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยหมักจากขยะ และมูลสัตว์			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
152	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

153	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	√			10,000	10,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
154	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	√			20,000	90,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
155	โครงการเฉลิมพระเกียรติ			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
156	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	√			20,000	16,774	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
157	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
158	โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้	√			108,000	105,750	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
159	โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	√			120,000	110,488	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
160	โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาล	√			7,000	6,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
161	หนังสือชุมชนหนึ่งสารสนเทศ			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
162	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	√			200,000	250,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
163	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ผู้นำท้องที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว	√			200,000	199,857	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
164	โครงการปรับปรุงต่อเติมรถตู้ชีพ			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
165	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
166	เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน/พนักงานเทศบาล/สมาชิกสภาท้องถิ่น			√	10,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
167	โครงการหมู่บ้านในฝัน สวรรค์ในชุมชน			√	30,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
168	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	√			20,000	20,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
169	โครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
170	โครงการปรองดองสมานฉันท์รักกันสามัคคี	√			20,000	35,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
171	โครงการเทศบาลพบประชาชน			√	20,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
172	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว		√		10,939,000	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
173	ก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือประชาชน			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
174	โครงการจัดซื้อที่ดิน			√	-	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68
175	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	√			20,000	20,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 175 โครงการ

โครงการที่มีการนำมาจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 79 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 45.14 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งหมด)

โครงการที่มีการนำมาดำเนินการ หรือมีการก่อหนี้ผูกพัน รวม 46 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 26.28 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งหมด)